

# 天津市南开区环境监测中心 2019 年新建地表水水质监测站及已建水站填平项目项目

## 绩效自评报告

### 一、项目概况

项目名称	新建地表水水质监测站及已建水站填平项目		主管预算部门	天津市南开区环境监测中心
项目属性	一次性项目		项目起止时间	
项目预算执行情况（万元）	预算数	170	项目执行金额	0
	财政拨款	170	项目执行财政拨款	0
	其他资金	0	项目执行其他资金	0

### 二、项目绩效自评情况

### 三、项目绩效自评结论

附表：1. 2019 年新建地表水水质监测站及已建水站填

平项目项目绩效目标完成情况表

2. 2019 年新建地表水水质监测站及已建水站填

平项目项目绩效指标完成情况表

## 附表 1

### 2019 年新建地表水水质监测站及已建水站填平项目 项目绩效目标完成情况表

	预期目标	目标实际完成情况
绩效目标 完成情况	新建卫津河七里台、四化河凌奥桥两座地表水水质自动监测站，填平补齐津河西营门桥、陈台子河迎水桥两座地表水水质自动监测站	已建成四化河凌奥桥地表水水质自动监测站，填平补齐两座水站，且已通过验收。 根据市生态环境局《关于天津市地表水市控考核断面水质自动站点选址论证评审结果的通知》，新建七里台站（聂公桥处）点位论证未通过，建议停建或缓建。《南开区生态环境局调整地表水环境质量监测网络优化建设实施方案》停建卫津河七里台水质自动站，通过区政府常务会批准，并上报市生态环境局

附表 2

新建地表水水质监测站及已建水站填平项目项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	4 个	100%	100%
产出指标	质量指标	正常运行	100%	100%
产出指标	时效指标	及时性	100%	100%